



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O
SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA**

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 1 de 4

Fecha: 02 de Febrero de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial _____ Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	165-2014
Tipo de contrato:	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Contrato de prestación de Servicios – Suministros)
Nombre de Contratista:	UNION TEMPORAL SOLEDAD
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS MECÁNICOS CON SOPORTE TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS QUE SE APERTURARÁN EN SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO MINERO DEL CARIBE.

Valor del contrato:	\$158'439.680	CDP Numero:	21343	
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	16 de septiembre 2014	Fecha de finalización:	15 de diciembre 2014
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	17 de Septiembre 2014	Fecha de reinicio:	31 de Octubre 2014
Valor a Pagar Parcial: El equivalente al 30% del valor del contrato: \$ 47'531.904 menos impuestos de retención.				
Periodo al que corresponde el pago:	Terminación de Obra			

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	LIBERTY SEGUROS S.A	21391829	20/08/2014	20/01/2015
Cumplimiento	LIBERTY SEGUROS S.A	21391829	20/08/2014	20/01/2015
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago anticipado	NA	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	LIBERTY SEGUROS S.A	21391829	20/08/2014	20/01/2015



DISTRIBUCIÓN INTERNA DE DOCUMENTOS

FR-GED-10-V2
 Vigencia: 25/02/2010
 Pag. 1 de 1

FECHA		REMITENTE	DOCUMENTO	DEPENDENCIA DESTINATARIA	FIRMA	
dd	mm				aaaa	QUIEN ENTREGA
		ESCUELA EPI	Email enviado por el coordinador el día viernes 04 de julio del 2014 a las 09:07am, en la cual comunica "INGRESO DE NOTAS 30% PROGRAMACIÓN II PARCIALES". Anexo envió programación de evaluación II parcial, agradezco socializar con grupos a cargo, las fechas programadas son de estricto cumplimiento, las modificaciones deben hacerse con previa autorización de esta coordinación. Igualmente recuerdo la aplicación del formato único de evaluación de parciales y final. Anexo remito el reporte de ingreso de notas 30% a la fecha, agradezco a los docentes que no se encuentran con su ingreso en este porcentaje, invito a revisar reporte anexo y quienes no cumplen con el porcentaje, diligenciar y tramitar los formatos establecidos para apertura de sistema y completar el mismo. Recuerdo que estudiantes no matriculados no se les debe permitir ingreso a clases, acciones que se generen por la permisividad en este sentido serán asumidas por el docente que lo permita. Se anexa 17 archivos adjuntos.	DOCENTE EPI	Maria Jose Ospina / Milena Niebles	
		ESCUELA EPI	Email enviado por el coordinador el día viernes 04 de julio del 2014 a las 09:07am, en la cual comunica "INGRESO DE NOTAS 30% PROGRAMACIÓN II PARCIALES". Anexo envió programación de evaluación II parcial, agradezco socializar con grupos a cargo, las fechas programadas son de estricto cumplimiento, las modificaciones deben hacerse con previa autorización de esta coordinación. Igualmente recuerdo la aplicación del formato único de evaluación de parciales y final. Anexo remito el reporte de ingreso de notas 30% a la fecha, agradezco a los docentes que no se encuentran con su ingreso en este porcentaje, invito a revisar reporte anexo y quienes no cumplen con el porcentaje, diligenciar y tramitar los formatos establecidos para apertura de sistema y completar el mismo. Recuerdo que estudiantes no matriculados no se les debe permitir ingreso a clases, acciones que se generen por la permisividad en este sentido serán asumidas por el docente que lo permita. Se anexa 17 archivos adjuntos.	DOCENTE EPI	Maria Jose Ospina / Milena Niebles	



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 2 de 4

Salarios y prestaciones	LIBERTY SEGUROS S.A	21391829	20/08/2014	20/09/2017
Responsabilidad Civil Extracontractual	NA	NA	NA	NA
Otros	NA	NA	NA	NA

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
Salud	12.5%	\$	
Pensión	16%	\$	
ARL		\$	

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica)
Fecha (dd-MM-yyyy):

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	SALOMON CONSUEGRA PACHECO		
Por parte del contratista:	JAMILTON TORRES GAMEZ		
Lugar donde se realiza la reunión	COORDINACION EPI_ SUBESTACION LABORATORIO DE SOLDADURA		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00 A.M	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:00 A.M

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO DE PROCESOS MECÁNICOS CON SOPORTE TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS QUE SE APERTURARÁN EN SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO MINERO DEL CARIBE.	ENTREGADA A SATISFACCION
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 13.2 KV. Y	ENTREGADA A SATISFACCION - CUMPLE CON NORMATIVA RETIE



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 3 de 4

<p>TRANSFORMADOR DE 300 kVA: Donde se contempla tendido de acometida de media tensión a 13.2 Kv, hincada de 3 postes de 12 Mts., vestida de los 3 postes, excavación y relleno de 30 MI de zanja para tubería en pvc de 3", Fabricación de 2 registros de 1x1x1 con sus respectiva tapas en concreto, Instalación y puesta en servicio en sitio de un Transformador de 300 kVA con su celda de protección. Fabricación de la malla de puesta a tierra de la subestación eléctrica.</p>	<p>ENTREGADA A SATISFACCION - CUMPLE CON NORMATIVA RETIE</p>
<p>INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 220V CON INSTALACION DE GABINETE CON BARRAJE DE 1500 A Y DISTRIBUCION DE 2 CTOS DE 400 A C/U.</p>	<p>ENTREGADA A SATISFACCION - CUMPLE CON NORMATIVA RETIE</p>
<p>TRAMITES Y PLANOS ANTE ELECTRICARIBE</p>	<p>ENTREGADA A SATISFACCION</p>
<p>CERTIFICACION RETIE PARA USO FINAL</p>	<p>ENTREGADO -CUMPLE CON NORMATIVA RETIE- VERIFICADA CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO ITSA.</p>
<p> </p>	<p> </p>

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega				X	



INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA

FR-GAD-02-V5
Vigencia: 8/08/2014
Pág. 4 de 4

Atención al cliente por parte del contratista

X

Calificación proveedor o contratista: 4,75

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión

De

de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los


02


días del mes de

Febrero

de

2015


Nombre SALOMÓN CONSUEGRA
PACHECO
INTERVENTOR (ES) o SUPERVISOR (ES)


Nombre JAMILTON TORRES GAMEZ
CONTRATISTA