



# ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 1 de 14

Fecha: 21 de MAYO de 2016

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial  Final

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 0323-2015, adicional 001 y adicional 002 al contrato 0323-2015

Objeto del contrato: OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION Y DOTACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL, CONTACT CENTER Y SALA DE PROFESORES EN BLOQUE B SEDE SOLEDAD.

Supervisor(es):	ISMÉNIDES MONTERO FÁBREGAS
Contratista:	BERAKA
Fecha de Inicio:	21 de diciembre de 2015
Prorroga:	84 DÍAS
Fecha límite de entrega:	21 DE MAYO DEL 2016
Forma de Pago:	CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Contrato es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$657'248.195), los cuales se pagarán mediante pagos parciales y el 10% restante una vez se liquide el contrato. El plazo de los pagos se ejecutará hasta 30 días previos a la recepción a satisfacción por parte del supervisor. Las condiciones para lo anterior son las siguientes: Que el contrato se haya celebrado, perfeccionado y se hubiesen cumplido todos los requisitos de ejecución del mismo, entre ellos, que se haya aprobado la garantía única de cumplimiento, y que además que se hayan cancelados los tributos a que haya lugar; Que se haya designado supervisor al contrato. Que se haya expedido el Registro Presupuestal. La entrega del mismo se hará conforme al PAC. El Supervisor del Contrato tendrá la responsabilidad de elaborar las respectivas actas parciales de recibo de obras, en los cuales se describen las cantidades y descripción de las obras recibidas. Con cada solicitud de pago el contratista deberá acreditar encontrarse al día con el sistema de seguridad social integral, cajas de compensación familiar, parafiscales, si a ello hay lugar. Parágrafo. MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO. Las partes, podrán modificar el valor del contrato sujetándose a las disposiciones de la ley 80 de 1993, sin que en ningún caso, se pueda superar el límite dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la citada ley
Fecha límite de pago:	20 DE JUNIO DEL 2016
Valor del contrato inicial:	\$648.382.821
Valor del contrato adicional:	\$8'865.374



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 2 de 14

Valor del contrato final:	\$657'248.195
Duración del contrato:	95 DÍAS CALENDARIO
Valor a Pagar Parcial:	\$120'000.095 con todos los impuestos incluidos

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. PARCIAL
<b>OBRA CIVIL</b>			
1	DESMONTE PUERTAS EXISTENTE	1,00 UND	12.500,00
2	DESMONTE VENTANAS INTERIORES	1,00 UND	20.000,00
7	RASPADO Y PELADO DE MUROS QUEMADOS	38,00 M2	399.000,00
8	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE EN PRIMER PISO	2,50 M2	42.857,50
10	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	5,76 M2	35.550,72
11	DESMONTE DE LAMPARAS VARIAS EN CIELO RASO	8,00 UND	76.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCOLGADO EN CIELO RASO EN DRY WALL TODO COSTO INCLUYE PINTURA VINILO COLOR AZUL INSTITUCIONAL TIPO III PARA SALON 11	34,00 ML	1.039.958,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DIFERENTES COLORES ( naranja , azul, verde y amarilla ) DESLCOLODAS DE TECHO CON CAPERUZA DE VIDRIO Y BOMBILLO AHORRADOR PEQUEÑO LUZ BLANCA DETALLE METALICO APARIENCIA DE ACERO.	1,00 UND	137.702,00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 3 de 14

22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES TRIFASICO CON POLO A TIERRA A PARED INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 5 TOMAS POR CIRCUITO 110V	11,00 UND	810.689,00
24	SUMINISTRO INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONEXIÓN	2,00 UND	156.636,00
26	SUMINISTRO INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE CONEXIÓN	1,00 UND	80.855,00
27	Suministro e instalación de Punto de Datos en cable UTP Cat 6, incluye: jacks, cable y patch panel.	1,00 UND	201.292,00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA 18 CIRCUITOS INCLUYE 14 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES BIPOLAR DE 1X30 AMP DSE-1020 PARA AMBOS SALONES Y 2 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES DE 2 POLOS PARA A.A. 30 AMP UNO PARA CADA SALON SUMINISTRO E INST	1,00 UND	804.879,00
32	RESANE DE PAREDES INTERIORES CON ESTUCO PARA PARED INCLUYE PINTURA , MATERIALES Y MANO DE OBRA . INCLUYE RASPADO	78,04 M2	779.697,64
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN PISO EN PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO COLOR BEIGE PLANO HASTA DE \$30.000 M2 DE PISO INCLUYE MATERIALES PISO PEGANTE Y MANO DE OBRA , CON MINIMO DE VETAS, APARIENCIA BRILLANTE, REFRAGUE BLANCO	46,60 ML	1.327.634,00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 4 de 14

35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO EN ROLLO APARIENCIA DE MADERA ALISTONADA TRAFICO COMERCIAL PESADO ALTO 7 AÑOS DE GARANTIA DE HASTA DE \$70.000 M2 DE PISO INCLUYE MATERIALES PISO PEGANTE Y MANO DE OBRA / IMFLAMABILIDAD CLASF BFL S1 MUY LIMITA	30,65 M2	4.043.378,65
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN PVC IMITACIÓN MADERA SEGÚN ACABADO DE PISO ACABADO SEMIBRILLANTE POROABIERTO.	22,48 ML	1.517.669,76
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA APERTURA A 90° CON ESTRUCTURA EN CEDRO DE 1,3mX2,4m ENCHAPADA EN TRIPLEX NOGAL MALLADO COLOR NATURAL ACABADO PORO ABIERTO SEMIMATE CON MARCO Y JAMABA ENCHAPILLADOS EN EL MISMO MATERIAL, PUERTAS LLEVAN VIDRIO	1,00 UND	1.577.338,00
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ,90X 2,0 EN ALUMINIO ,PUERTA BATIENTE MARCO 3X1 HOJA 4X1,1/2 , INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA POMO, TORNILLERIA. COLOR: ALUMINIO NATURAL -VIDRIO LAMINADO COLOR BLANCO AL CORTE ----- SON LAS PUERTAS PARA WC DE ESTUDIANT	7,00 UND	4.020.408,00
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA DISCAPACITADOS A PISO EN ACERO INOXIDABLE CON TAPAFLANCHE	2,00 UND	393.972,00
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN MARMOL PARA BAÑOS CAFÉ PINTO CON FRENTERA DE 20 CM Y PROFUNDIDAD 60 CM PULIDO POR TRES CARAS. DE 1.94 ML X CADA WC	4,00 M2	1.357.352,00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 5 de 14

57	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SUPERIORES PARA CUBICULOS DE PROFESORES EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS ESTRUCTURA Y PUERTA AZUL. DE 90 DE ANCHO X 40 DE ALTO X 35 DE PROFUNDIDAD	9,00 UND	2.433.150,00
58	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE VIDRIO INCOLORO Y ALUMINIO COLOR NATURAL ALTURA DE 1,80 PARA OFICINA	32,86 ML	9.803.320,96
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO ESMERILADO COLOR BLANCO TRASLUCIDO PARA INSTALAR SOBRE VIDRIO TRANSPARENTE, APLICA PARA SALA DE PROFESORES ENTRE CUBICULOS	41,00 M2	2.399.115,00
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO TRASLUCIDO DE COLOR PARA INSTALAR SOBRE VIDRIO TRANSPARENTE, APLICA PARA PASILLOS	9,10 M2	623.486,50
68	Suministro, tendido y conexión de acometidas Parciales a tableros finales en cable No. 4 3F 1N 1T	28,00 ML	1.683.808,00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ALIMENTACIÓN AIRES ACONDICIONADO 220V, 1 TOMAS POR CIRCUITO	1,00 UND	418.644,00
72	Punto potable de 1/2" lavamanos	5,00 UND	276.965,00
73	Punto potable de 1/2" ducha	4,00 UND	242.068,00
74	Punto sanitario de 2" con sifón	3,00 UND	226.365,00
77	Punto sanitario de 4"	2,00 UND	177.664,00
80	Tubería recta potable pvc de 1/2"	18,80 ML	399.142,80
81	Tubería recta potable pvc de 1" DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE REGATA Y RESANE	11,40 ML	506.410,80
		-	
<b>OBRAS ADICIONALES</b>			-
AD-01	ENCHAPE PISO BAÑOS	-	-



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 6 de 14

AD-02	LEVANTE EN BLOQUE DE CEMENTO ALTURA PROMEDIO h: 2,0-2,45 mts	3,00 M2	105.600,00
AD-03	PAÑETE EN MORTERO 1:4	6,00 M2	85.200,00
AD-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN SUPERBOARD	6,28 M2	608.180,32
AD-21	PINTURA Y ACABADO MURO EN SUPERBOARD	12,56 M2	99.791,71
AD-27	PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA VANOS (PUERTAS Y VENTANAS)	5,00 M2	33.650,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA METALICAS TUBERIA CUADRADA DE 3" CAL 14	70,00 ML	3.500.000,00
AD-30	DINTELES PARA VENTANAS NUEVAS	1,50 ML	24.877,50
AD-31	CORTE, DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE e:0,15 MTS Y RETIRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	20,00 ML	110.000,00
AD-60	EXCAVACIÓN MANUAL SOBRE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS SANITARIAS EXTERNAS DE 4" Y 6"	13,00 ML	79.365,00
AD-61	RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS SANITARIAS EXTERNAS DE 4" Y 6"	13,00 ML	291.720,00
AD-62	PASANTES SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y MURO EN CONCRETO DE CANAL PARA INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE 4". INCLUYE REPARACIÓN	7,00 UND	315.000,00
AD-63	PASANTES SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA PARA INSTALACIÓN TUBERIA DESAGUE AIRES ACONDICIONADO Y AGUA POTABLE. INCLUYE REPARACIÓN	6,00 UND	210.000,00
AD-64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 3/4" AGUA POTABLE. INCLUYE REGATA Y RESANE	21,00 ML	1.357.503,00
AD-65	LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA DE 8" EXISTENTE	1,00 ML	60.000,00
AD-66	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI h: 2,20 MTS 0,20X0,30 MTS	3,00 UND	360.000,00



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 7 de 14

AD-67	PUNTO POTABLE DE 1/2" ORINAL	2,00 UND	110.786,00
AD-68	COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS DE 6"	3,00 ML	174.642,00
AD-69	REGATA SOBRE MURO Y PISO PARA INSTALACIÓN TUBERIAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. INCLUYE RESANE	55,45 ML	304.975,00
AD-70	PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI e:0,25 MTS PROMEDIO PARA SELLAMIENTO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS	2,00 UND	109.620,00
AD-71	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, LEVANTE, PAÑETE, PLACA DE FONDO, MEDIACAÑA, Y TAPA EN CONCRETO	2,00 UND	360.000,00
AD-72	RETIRO MATERIAL DE ESCOMBROS X DEMOLICIÓN	15,00 GLB	2.400.000,00
AD-73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA PARCIAL PARA LUCES AREA PRIMER PISO EN CABLE N°12	180,00 ML	7.653.420,00
AD-74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA PARCIAL PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA AREA PRIMER PISO EN CABLE N°12	17,00 ML	1.011.959,00
AD-75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA PARCIAL PARA LUCES AREA SEGUNDO PISO EN CABLE N°12	12,00 ML	802.404,00
AD-76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA PARCIAL PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA AREA SEGUNDO PISO EN CABLE N°12	28,00 ML	1.666.756,00
AD-77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACOS INDUSTRIALES DE 3X60 AMP. PARA LUCES Y TOMAS EN EL 1ER Y 2DO PISO	2,00 UND	500.000,00
AD-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO DE 2X20 AMP. DOBLE TORNILLO PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA EN EL 1ER Y 2DO PISO	1,00 UND	180.000,00



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 8 de 14

AD-79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO DE 2" PARA SIFON	7,00 UND	65.779,00
AD-80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACOS INDUSTRIALES DE 3X100 AMP. PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EL 1ER Y 2DO PISO	2,00 UND	560.000,00
AD-81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE 4 CIRCUITOS PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA 1ER Y 2DO PISO. INCLUYE 2 TACOS DE 20 AMP.	1,00 UND	250.000,00
AD-82	PLANTILLA PISO CONCRETO 1.500 PSI PARA AREA JUNTAS 2DO PISO, (PISO EN VINILICO)	11,50 M2	235.227,21
AD-83	CONSUMIBLE TUBERIA DE COBRE RIGIDA PARA AIRES ACONDICIONADO, REFRIGERANTE ECOLOGICO, Accesorios de cobre de 5/8 y 7/8 codos uniones copas soldadura de plata, rubatex, cinta foil, cinta vinilo, soporteria riel chanel, chazos, varillas, tuercas, arandelas, manguera para aislamiento, pinturas y brochas	1,40 ML	4.200.000,00
AD-84	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DE 2.0 X 1.0 CON ESTRUCTURA EN CEDRO, ENCHAPADA EN TRIPLEX NOGAL MALLADO COLOR NATURAL, INCLUYE MARCO. JAMBA, CERRADURA, BISAGRA.	6,00 UND	3.300.000,00
AD-85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA CUADRADA DE 3" CAL 14 CADA 2,40 M Y RIOSTRAS CADA 2,40 M PARA CONSTRUCCIÓN MURO SUPERBOARD	12,00 M2	600.000,00
AD-86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PARA VENTILACION DEL RACK	1,00 UND	120.000,00
AD-87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS	10,00 UND	1.040.000,00
AD-88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTROS EN PVC EXTERIORES PARA LA INSTALACION DE REGULADORES DE AIRES ACONDICIONADOS	4,00 UND	200.000,00
AD-91	PULIDA PLANTILLA PISO CONCRETO PARA AREA JUNTAS 2DO PISO, SALA GOOGLE Y SALON DE ARTE (PISO EN VINILICO)	83,50 M2	494.320,00





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 9 de 14

AD-92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN PVC 15X15 PARA CONTROLES DE AGUA POTABLE	8,00 UND	192.000,00
AD-93	INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO EXISTENTE	1,00 UND	41.000,00
AD-94	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN DE ALUMINIO PARA PISO VINILICO (SALON GOOGLE Y SALA DE JUNSTAS PROFESORES)	11,00 ML	58.300,00
AD-95	RAMPA DE ACCESO EN GRANITO PULIDO PRIMER PISO INLCUYE ZOCALO	1,00 UND	147.250,00
AD-96	CONSTRUCCION DE ESCALERA ACABADO EN GRANITO PULIDO INCLUYE ZOCALO	1,00 UND	452.200,00
AD-97	NIVELACION DE MURO EN TRIPLEX EXISTENTE EN AREAS DE PAREDES SALA DE PROFESORES 2DO PISO	102,23 M2	531.596,00
AD-100	INSTALACION DE MUEBLE SALON DE ARTE PARA COLGAR VESTUARIO DE 6,37 MTS DE ANCHO X 1,25 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE FONDO CON 8,0 PUERTAS BATIENTES EN ESTRUCTURA EN CEDRO ENCHAPADA EN TRIPLEX NOGAL MALLADO, CON BASTIDOR Y REFUERZO EN TRIPLEX, ENTREPAÑOS UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL Y TUBOS METÁLICOS PARA COLGAR, BASES EN MADERA ALTURA 0,08 MTS. INCLUYE MANIJA METÁLICA CROMADA EN POSICIÓN VERTICAL, CERRADURA Y BISAGRAS.	1,00 UND	750.000,00
AD-101	INSTALACION DE CUATRO (4) ENTREPAÑOS FABRICADOS EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO UBICADO EN SALON ARTE PRIMER PISO	1,00 UND	120.000,00
	<b>MOBILIARIO Y DOTACION</b>		
	<b>OBRAS ADICIONALES</b>		



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 10 de 14

AD-98	SUMINISTRO DE MUEBLE SALON DE ARTE PARA COLGAR VESTUARIO DE 6,37 MTS DE ANCHO X 1,25 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE FONDO CON 8,0 PUERTAS BATIENTES EN ESTRUCTURA EN CEDRO ENCHAPADA EN TRIPLEX NOGAL MALLADO, CON BASTIDOR Y REFUERZO EN TRIPLEX, ENTREPAÑOS UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL Y TUBOS METÁLICOS PARA COLGAR, BASES EN MADERA ALTURA 0,08 MTS. INCLUYE MANIJA METÁLICA CROMADA EN POSICIÓN VERTICAL, CERRADURA Y BISAGRAS.	1,00 UND	4.892.400,00
AD-99	SUMINISTRO DE CUATRO (4) ENTREPAÑOS FABRICADOS EN VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO UBICADO EN SALON ARTE PRIMER PISO	1,00 UND	519.561,00
	<b>OBRAS ADICIONALES</b>		
	<b>CAFETERIA</b>		
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE VINILO TIPO 1 SOBRE MURO DE SUPERBOARD MEDIA LUNA	42,11 M2	334.572,37
14	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO POR EXISTENCIA DE DIFERENTES PISO area de kiosco	32,61 M2	489.154,89
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS CON ASIENTO EN MADERA SINTETICA EN LISTONES, COLOR TIPO TECA, Y BASES DE ALUMINIO COLOR NATURAL ANCLADA A PISO, LLEVA TORNILERIA Y ARANDELAS DE ACERO, SIN ESPALDAR, SEGÚN DISEÑO	3,00 UND	2.159.997,00
18	PODA PREVENTIVA DE ARBOLES EXISTENTES	3,00 UND	599.520,69
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA DE 2,00 X 1,00 MTS CON CUBIERTA CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y MADERA SINTETICA COLOR TECA, BASE DE ALUMINIO Y 2 BANCAS ANCLADAS A PISO CON PERNOS CON PATA DE ALUMINIO DE 2,00 X 0,40 MTS TOPE EN MADERA SINTETICA	2,00 UND	5.199.868,00



# ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 11 de 14

22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES TRIFASICO CON POLO A TIERRA A PARED INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 5 TOMAS POR CIRCUITO 110V	4,00 UND	332.000,00
35	Suministro y colocación de PERGOLA LINEAL formada por: incluye postes metálicos de 2,68 m de altura maxima con Tubo seccion rectangular galvanizada pintada en color blanco acabado semibrillante o brillante, para anclar en el suelo, lleva estructuras	1,00 UND	743.132,83
46	suministro y colocacion en sitio de Lengua de Suegra o sanservieria en Maceta alta, de color gris la maceta en forma cuadrada o rombo de 35 cm x 35 cm la boca y de 1 mts de altura	1,00 UND	280.000,00
47	Carga y transporte de residuos a vertedero, en camión de 8 Tn de carga, a menos de 50 km., incluso pago de tasa ecológica y descarga. Medida la unidad realmente ejecutada en obra.	3,00 GLB	480.000,00
AD-36	INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL EXISTENTE. INCLUYE MEJORAMIENTO	5,92 M2	112.426,72
AD-38	DEMOLICIÓN DE ANDEN EXISTENTE AREA CUENTEROS, AREA AMPLIACIÓN JARDINERAS, ACCESO GRADAS ZONA DE ESPARCIMIENTO	12,30 M2	55.350,00
AD-39	DEMOLICIÓN BORDILLO EXISTENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDEN CUENTEROS Y GRADA EN ALUMINIO	45,35 ML	113.375,00
AD-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ZOCALO AREA MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM CON ESTRUCTURA METALCA DE ALTURA DE 3 PARA CUBRIR CASETA DE LA PARTE TRASERA DE LA CAFETERIA	3,27 ML	70.452,15
AD-89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS NO INCLUYE CABLEADO.	2,00 UND	57.410,00
AD-90	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO DE BUEY LED 8" 18W LUZ BLANCA PARA CIELO RASO INCLUYE M.O CABLEADO, ENTUBADA + ACCESORIO, ARO DE COLOR BLANCO.	26,00 UND	2.015.494,00



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 12 de 14

AD-102	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE VINILO TIPO 1 SOBRE MURO DE SUPERBOARD PARA CUBRIR LAS CASSETAS DE LA PARTE TRASERA DE LA CAFETERIA	174,08 M2	1.383.100,42
AD-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLUMENES DECORATIVOS SOBRE MURO DE SUPERBOARD PARA CUBRIR LAS CASSETAS DE LA PARTE TRASERA DE LA CAFETERIA	87,04 M2	3.768.832,00
AD-104	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO EN GRANITO LAVADO DE 1,63 X 0,48 MTS PROMEDIO. INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO EXISTENTE	4,00 UND	1.068.000,00
AD-105	CONSTRUCCIÓN GRADAS ACCESO ZONA DE ESPARCIMIENTO ACABADO EN GRANITO LAVADO, INCLUYE ZOCALOS	4,00 UND	2.320.000,00
AD-106	MANTENIMIENTO GENERAL ZONAS VERDES 15 DIAS	1,00 GL	600.000,00
AD-107	CONSTRUCCIÓN PLACA e: 0,08 MTS SUBIR NIVEL AREA KIOSKO NUEVO	12,00 M2	245.454,48
AD-108	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACRONAL SOBRE MURO EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE ESTUPLAS	226,94 M2	499.268,00
AD-109	LAVADA DE MUROS CON HIDROLAVADORA AREA PARA APLICACIÓN DE ESTUPLAS EN PARED MEDIANERA AL LADO DERECHO DE CAFETERIA Y DE CASETA DE MANTENIMIENTO EXISTENTE	226,94 M2	408.492,00
AD-110	SOLADO e: 0,05 MTS PARA ZAPATAS Y PEDESTALES	21,57 ML	268.158,24
AD-111	DESMONTE Y RETIRO DE BARANDA METALICA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	15,00 ML	75.000,00
AD-112	PINTURA PEDESTALES ESTRUCTURA PERGOLA	22,00 M2	789.800,00
AD-113	CONSTRUCCIÓN DINTEL SUPERBOARD PARA ACCESO MANTENIMIENTO	1,00 UND	45.000,00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 13 de 14

AD-114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 2" SANITARIA PARA KIOSKO NUEVO. INCLUIYE CORTE, DEMOLICIÓN Y RESANE PLACA EN CONCRETO	15,00 ML	858.675,00
AD-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE 1/2" AGUA POTABLE PARA KIOSKO NUEVO	30,00 ML	636.930,00
AD-116	CORTE, DEMOLICIÓN Y RESANE DE PLACA EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN REDES ELECTRICAS KIOSKO NUEVO Y REFLECTORES	26,30 ML	439.210,00
AD-117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA KIOSKO NUEVO	1,00 UND	109.662,00
AD-118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA KIOSKO NUEVO	1,00 UND	455.000,00
AD-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE 1/2" AGUA POTABLE PARA KIOSKO NUEVO	1,00 UND	55.393,00
AD-120	ACABADO ESTUPLAST Y PINTURA PARA SOPORTES LAMPARA A PISO TIPO FAROL	6,00 M2	113.400,00
AD-121	ACABADO ESTUPLAST Y PINTURA PARA SOPORTES LAMPARA A PISO TIPO FAROL	6,00 M2	113.400,00
AD-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE 1/2" AGUA POTABLE PARA KIOSKO NUEVO	1,00 UND	51.759,00
AD-123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE 2" SANITARIO PARA KIOSKO NUEVO	1,00 UND	76.370,00
AD-124	ZAPATA, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA PARA COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO DE 0,2 X 0,3 X 1,3 M PARA INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	1,00 UND	223.500,00
AD-125	FILOS BORDILLOS JARDINERAS Y PISO PARA ENCHAPE	62,69 ML	687.905,57

\*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 14 de 14

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención al cliente por parte del contratista				X	

Calificación proveedor: 4

Observaciones:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### CONCLUSIONES

- Concepto del Interventor.

Las obras se reciben a satisfacción, pero sujetas a observación y seguimiento sobre su estado durante el tiempo que exige la póliza de estabilidad, requiriendo al contratista en caso de daño prematuro por errores constructivos o de fabricación, aplica para elementos propios de la construcción, pisos, paredes, acabados, carpintería metálica y de madera, muebles, cerraduras, lámparas, griferías, redes eléctricas, tableros eléctricos, protecciones, redes hidro sanitarias, cielo raso, equipos de aire acondicionado, accesorios de baños, secadores de manos, repisas, perfilerías, soportes, paredes en súper board, aparatos sanitarios, lavaplatos, bancas, mesas, cubiertas, gradas.

  
ISMÉNIDES MONTERO FABREGAS  
SUPERVISOR

  
JORGE ELIECER TRUJILLO  
INTERVENTOR